

Протокол №3
заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов на
территории города Мичуринска Тамбовской области

12.02.2026

10:00

ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ:

Антонова Ю.П. - заместитель главы администрации города, заместитель председателя Организационного штаба

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Чуприкова Е.В., Мананникова Э.Е., Блинников А.В., Адяков В.Г., Балашов М.Г., Китайчик Л.В., Утешев П.А., Макаров М.А., Чичунова Ю.В.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализация мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни»

СЛУШАЛИ:

Мананникову Э.Е., Чуприкову Е.В., Блинникова А.В., Антонову Ю.П., Адякова В.Г., Утешев П.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- по текущему ремонту и благоустройству 10 дворовых территорий МКД заключен контракт на сумму 14,4 млн.руб. Подрядчик ИП Гуреев.

Экономия от проведенных торгов будет направлена на благоустройство двух многоквартирных домов: МКД №52 по Липецкому шоссе и №2а по ул. Коммунистической (мкр. Кочетовка).

- по мероприятию «Текущий ремонт и благоустройство территории в районе улиц Тенистой, Калужской, Рябиновой, Цветочной и Сиреневой в микрорайоне Громушка г. Мичуринска Тамбовской области» заключен контракт на сумму 13,2 млн.руб. Подрядчик - ИП Сухарев Иван Викторович. Срок исполнения контракта 02.09.2026г.

Экономия от проведенных торгов и остаток средств (8,5 млн.руб.) планируется направить на дополнительные работы по благоустройству сквера в районе остановки «Прогресс» по Липецкому шоссе».

Ответственные: Чуприкова Е.В., Мананникова Э.Е., Блинников А.В.,

Срок: до 01.12.2026

2. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

- по мероприятию «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, Учхоз «Роща» г. Мичуринска Тамбовской области» заключен контракт на сумму 70,8 млн.руб. Подрядчик ООО «М-Строй». Срок исполнения контракта – 02.04.2026. Исполнено обязательств на сумму – 46,7млн.руб.

Техническая готовность – 60%.

Увеличение цены контракта на 16,3млн.руб. (23% от первоначальной стоимости) обусловлено изменением физических объемов СМР.

6 февраля 2026года подписано дополнительное соглашение соответствии с законодательством о контрактной системе, с одновременной пролонгацией сроков ввода объекта в эксплуатацию до 02.09.2026 г.

На 12.02.2026 работы продолжаются, ведётся укладка труб открытым способом.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Платицын В.И., Адяков В.Г.

3. Осуществлять своевременное проведение заседаний проектного комитета и размещение информации в специальном разделе «Национальные проекты» на официальном сайте администрации города.

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блинников А.В.,

Срок: ежеквартально.

4. Предоставлять в управление пресс-службы информацию для публикации в системе «Контента».

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блинников А.В.

Срок: 31.12.2026.

Заместитель главы администрации
города, заместитель председателя
Организационного штаба



Ю.П. Антонова