

Протокол №10
заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов
на территории города Мичуринска Тамбовской области
26.05.2026 **15:00**

ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ:

Антонова Ю.П. - заместитель главы администрации города, заместитель председателя Организационного штаба

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мананникова Э.Е., Чуприкова Е.В., Зайцева О.Ю., Утешев П.А., Платицы В.И., Чичунова Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и достижении критериев оценки реализации национальных проектов городом Мичуринском по достижению целевых показателей, привлечению внебюджетных средств и количеству лучших муниципальных практик в 2026 году

СЛУШАЛИ:

Антонову Ю.П., Мананникову Э.Е., Чуприкову Е.В., Платицына В.И., Чичунову Ю.В., Утешеву П.А., Зайцеву О.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Жилье»:

1) Запланировано мероприятие по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий", на сумму 60,3 млн.руб.

В текущем году рамках реализации 1 этапа программы запланировано расселение 5 жилых помещений по адресу: г. Мичуринск, ул. Крылова, д.83 (кв. №№ 1,2,4,5,6). Общая численность проживающих в которых составляет 14 человек. Выделено 16,6 млн.руб., предоставляемая площадь — 172,39м².

После согласования с собственниками, приняты решения:

- 2 собственника жилых помещений кв. 2 и кв. 4 согласны на переезд в г. Тамбов;

- 3 собственника жилых помещений, кв. 1, кв. 5 и кв. 6 согласны на вторичное жилье в городе Мичуринске.

Закупка на приобретение двух квартир в новостройке не состоялась. Запланировано повторное размещение закупки на приобретение двух квартир на вторичном рынке.

В рамках реализации 2 этапа программы в 2026 году запланировано приобретение шести квартир.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блинников А.В., Чуприкова Е.В.

2) «Ввод жилья» на 01.05.2026 в объеме 10 289 кв.м. (5 117 кв.м — МКД; 5 172 кв.м — ИЖС.) или 53,3% от целевого показателя.

Риск невыполнения показателя отсутствует, так как в апреле уже введен 9-этажный МКД на 87 квартир по Липецкое шоссе, д. 45-г, ожидается ввод 9-ти этажного МКД на 87 квартир по ул. Липецкое шоссе (ВНИИС) и досрочный ввод 5-ти этажного МКД на 40 квартир по ул. Промышленная, 2-е.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Платицын В.И.

2. Организовать совещание с застройщиками по вопросу возможности их участия в конкурсных процедурах, проводимых администрацией города по приобретению первичного жилья.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блинников А.В., Чуприкова Е.В.

Срок: до 05.06.2026

3. Направить письмо-обоснование в министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области о рассмотрении возможности увеличения стоимости 1 кв.м. первичного жилья на реализацию 2 этапа программы (2026-2027гг).

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блинников А.В., Чуприкова Е.В.

Срок: до 11.06.2026

4. Предоставить информацию в управление экономики о планируемых сроках контрактования и освоения средств по региональному проекту «Жилье»

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блинников А.В., Чуприкова Е.В.

Срок: до 05.06.2026

5. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- текущий ремонт и благоустройство 10 дворовых территорий МКД и территории в районе улиц Тенистой, Калужской, Рябиновой, Цветочной и Сиреневой в микрорайоне Громушка на сумму 41,2 млн.руб.

По благоустройству дворовых территорий заключено два контракта на сумму 17,0 млн.руб. Сроки исполнения контрактов 08.06.2026 и 30.06.2026.

Работы начаты в срок.

По благоустройству общественной территории в микрорайоне Громушка заключен контракт на сумму 13,6 млн.руб. Срок исполнения контракта 02.09.2026. Работы ведутся. Рисков невыполнения работ в срок нет.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блинников А.В.

6. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения»:

- о значении целевого показателя «Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населённых пунктов» в 2026 году -3 чел. На сегодняшний момент погибших в ДТП на автомобильных дорогах города нет;

- о фактически проведенных мероприятиях в 2026 году в рамках организации безопасности дорожного движения (проведение ямочного ремонта, нанесении дорожной разметки, установка знаков).

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блиников А.В.

7. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»:

- мероприятие по созданию объекта «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул. Учхоз «Роща» г. Мичуринска», на сумму 89,5 млн.руб. На 2026 год доведены лимиты 5,9 млн.руб. Сроки выполнения работ по контракту 31.07.2026. Контрактом предусмотрено выполнение работ в 7 этапов. Выполнено 5 этапов.

Техническая готовность объекта 99%.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Платицын В.И.

8. Предоставлять в управление пресс-службы информацию для публикации в системе «Контента».

Ответственные: Мананникова Э.Е., Платицын В.И., Блиников А.В.

Срок: до 31.12.2026

9. Активизировать работу Проектного комитета «Инфраструктура для жизни», осуществлять размещение протоколов его заседаний на сайте администрации города в разделе «Национальные проекты» не реже одного раза в квартал.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блиников А.В.

Срок: ежеквартально.

10. Проработать вопрос по привлечению внебюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с целью достижения показателей национальных проектов за 2026 год.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Блиников А.В., Платицын В.И.

Срок: 31.12.2026

Заместитель главы администрации
города, заместитель председателя
Организационного штаба



Ю.П. Антонова

