

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 05.12.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму 200,1 млн.руб.

Законтрактовано 120,1 млн.руб. (60,0% от доведенных лимитов или 84,2% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 05.12.2025 кассовое освоение составило 189,7 млн.руб. или 94,8% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» выполнено мероприятие «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск» на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 35,6 млн.руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

4. На реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 89,8 млн. руб. на 2025 год на Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роцца г. Мичуринска.

Заключен муниципальный контракт №09-1 от 19.09.2025 «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роцца г. Мичуринска» на сумму 70,1 млн.руб. Подрядчик ООО «М-Строй». Срок выполнения работ по контракту 28.02.2026г.

Заключен муниципальный контракт на стройконтроль на сумму 1,8 млн.руб.

Работы начаты в срок.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,1 млн.руб.:

1. «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн.руб. в библиотеке–филиале №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а);

2. «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.