

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 12.09.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **195,1 млн.руб.**

Законтрактовано 41,5 млн.руб. (21,3% от доведенных лимитов или 30,2% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 12.09.2025 кассовое освоение составило 81,6 млн.руб. или 41,8% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию **федерального проекта «Педагоги и наставники»** национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено **57,5 млн.руб.**

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта **«Всё лучшее детям»** национального проекта «Молодежь и дети» выполнено мероприятие **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

3. В рамках федерального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).

Лимиты на 2025 год — 35,6 млн.руб.

Законтрактовано — 29,4 млн.руб. или 82,6% от доведенных лимитов.

Касса — 28,4 млн.руб.

Срок выполнения работ до 01.07.2025.

По состоянию на 01.07.2025 работы на дворовых территориях не были выполнены в полном объеме и 21.07.2025 контракт расторгнут.

Заключен муниципальный контракт №21 от 12.09.2025 «Текущий ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним ул. Коммунистической д.101, ул. Набережной д.146,148,148а, ул. ЦГЛ д.17, Липецкому шоссе д.62а, 64а, ул. Покровского д.64, ул. Интернациональной д.85 г. Мичуринска Тамбовской области» на сумму 6,7 млн.руб. Подрядчик ИП Гаспарян Елена Юрьевна. Срок выполнения работ до 30.10.2025.

Ремонт и благоустройство общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 17,2 млн.руб. выполнен в полном объеме.

4. На реализацию **федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 89,8 млн. руб. на 2025 год на Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул. Учхоз Роща г. Мичуринска.

Заключено соглашение от 15.08.2025 №68715000-1-2025-011 "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету городского округа - город Мичуринск» между Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и администрацией города Мичуринска Тамбовской области.

Законтрактовано — 0%.

Реализация мероприятия запланирована на 2025-2026г.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,1 млн.руб.:

1. «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. в библиотеке–филиале №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а);

2. «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.