

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 26.09.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **200,6 млн.руб.**

Законтрактовано 119,3 млн.руб. (59,5% от доведенных лимитов или 83,4% от лимитов, подлежащих контрактованию).

По состоянию на 26.09.2025 кассовое освоение составило 81,6 млн.руб. или 41,8% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию **федерального проекта «Педагоги и наставники»** национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено **57,5 млн.руб.**

Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта **«Всё лучшее детям»** национального проекта «Молодежь и дети» выполнено мероприятие **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

3. В рамках федерального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»).

Лимиты на 2025 год — 35,6 млн.руб.

Законтрактовано — 35,3 млн.руб. или 99,2% от доведенных лимитов.

Касса — 28,4 млн.руб.

Срок выполнения работ до 01.07.2025.

По состоянию на 01.07.2025 работы на дворовых территориях не были выполнены в полном объеме и 21.07.2025 контракт расторгнут.

Заключен муниципальный контракт №21 от 12.09.2025 «Текущий ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним ул. Коммунистической д.101, ул. Набережной д.146,148,148а, ул. ЦГЛ д.17, Липецкому шоссе д.62а, 64а, ул. Покровского д.64, ул. Интернациональной д.85 г. Мичуринска Тамбовской области» на сумму 6,7 млн.руб. . Подрядчик ИП Гаспарян Елена Юрьевна. Срок выполнения работ до 30.10.2025.

Ремонт и благоустройство общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 17,2 млн.руб. выполнен в полном объеме.

4. На реализацию **федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 89,8 млн. руб. на 2025 год на Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роща г. Мичуринска.

Заключен муниципальный контракт №09-1 от 19.09.2025 «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роща г. Мичуринска» на сумму 70,1 млн.руб. Подрядчик ООО «М-Строй». Срок выполнения работ по контракту 28.02.2026г.

Заключен муниципальный контракт на стройконтроль на сумму 1,8 млн.руб.

5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,1 млн.руб.:

1. «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. в библиотеке–филиале №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а);

2. «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.