

Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и риски реализации по состоянию на 31.10.2025

Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году 3 национальных проектов на общую сумму **200,6 млн.руб.**

Заключено 119,3 млн.руб. (59,5% от доведенных лимитов или 83,4% от лимитов, подлежащих контрактации).

По состоянию на 31.10.2025 кассовое освоение составило 179,0 млн.руб. или 89,2% от суммы доведенных лимитов.

1. На реализацию **федерального проекта «Педагоги и наставники»** национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено **57,5 млн.руб.**

Средства контрактации не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.

2. В рамках реализации федерального проекта **«Всё лучшее детям»** национального проекта «Молодежь и дети» выполнено мероприятие **«Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск»** на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).

3. В рамках федерального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 35,6 млн.руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

4. На реализацию **федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 89,8 млн. руб. на 2025 год на Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роща г. Мичуринска.

Заключен муниципальный контракт №09-1 от 19.09.2025 «Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул.Учхоз Роща г. Мичуринска» на сумму 70,1 млн.руб. Подрядчик ООО «М-Строй». Срок выполнения работ по контракту 28.02.2026г.

Заключен муниципальный контракт на стройконтроль на сумму 1,8 млн.руб.

Работы начаты в срок.

5. В рамках **федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»** национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,1 млн.руб.:

1. «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. в библиотеке-филиале №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а);

2. «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.